Groenonderhoud Terreinbeheer 2024

verplichte jaarplanning

Bedrijventerrein Ovenhoek Zone D Roeselare

Aannemer: Tuinen Dewulf uit Boezinge

hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	eenheid	frequentie op	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2024																	
					11/mrt	1/apr	15/apr	29/apr	13/mei	27/mei	10/jun	17/jun	24/jun	8/jul	22/jul	5/aug	19/aug	2/sep	16/sep	30/sep	14/okt	28/okt
IV	0	Algemeen.																				
XI	1	Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11																				
XI	2	Maaien van vlakke graslanden 11-11.2																				
XI	3	-tweemaal per jaar in de periode van 15juni en 15 september met afvoer in de zone maaibeheer	V.H. m2																			
XI	4	klepelmaaien van de zijkanten van de grachten en de hellingen van de bufferbekkens in de periode 15 juni en 15 september met afvoer.	V.H. m2	2								week 25							week 38			
XI	5	maaien van microklaver - gazon	V.H. m2	2								week 25							week 38			
XI	6	openbaar domein	V.H. m2	17	week 11	week 14	week 16	week 18	week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38	week 40	week 42	week 44
XI	7	deel in te zaaien door bedrijven	vervalt	vervalt																		
XI	8	Het beheer van bomen volgens 11-13																				
XI	9	Begeleidingssnoei 11-13.2.2																				
XI	10	-boom met eindbeeld een takvrije stamlengte van 3m	V.H. st.	0	op afroep																	
XI	11	Het wegnemen van waterloten en wortelopslag 11-13.2.7	V.H. st.	2								week 25							week 38			
XI	12	Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14																				
XI	13	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters11-14.1	V.H. m2	5			week 16			week 22					week 30			week 36			week 42	
XI	13,1,	Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters11-14.1	V.H. m2	5			week 16			week 22					week 30			week 36			week 42	
XI	14	Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.3	V.H. m2	5			week 16			week 22					week 30			week 36			week 42	
XI	15	Scheren van hagen en beplantingsmassieven 11-14.5																				
XI	16	-, ≤ 1,5 m hoogte en ≤ 0,5 m breedte na het scheren	V.H. m2	2								week 25							week 38			
XI	17	Globale Som diverse werken op dienstbevel	Globale som	2000																		