BEDRIJVENTERREIN ZONE III ZANDBERG IN INGELMUNSTER| GROENONDERHOUD TERREINBEHEER | JAARPLANNING 2026 | AANNEMER: SERU

hoofdstuk	volgnr	omschrijving werken	uitvoeringsdata uitgedrukt in weken van 2026																					
			1/01	9/03	23/03	30/03	13/04	27/04	4/05	11/05	25/05	8/06	15/06	22/06	6/07	20/07	3/08	17/08	31/08	14/09	21/09	28/09	12/10	26/10	16/11	23/11
IV	0	**Algemeen.**																								
IV	1	**Het ontwerp wordt door de aannemer uitgezet zonder dat daarvoor een aparte post is voorzien.**																								
IV	2	**Het herstellen van beschadigingen van de te bezaaien en te beplanten oppervlakten door uitvoering van de grondwerken is een last van de aanneming.**																								
XI	1	**Beheer van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-11**																								
XI	2	**-, tweemaal per jaar zone maaibeheer 1946m2**											week 25							week 38						
XI	3	**-, tweemaal per jaar zone droog en nat maaibeheer 4180m2**											week 25							week 38						
XI	4	**-, tweemaal per jaar zijkanten gracht en loop van de gracht aan inkom bedrijventerrein1396m2**											week 25							week 38						
XI	5	**-, éénmaal per jaar zone spontane verstruweling kant Doelstraat**											week 25													
XI	6	**Maaien van grasmatten 11-11.4**																								
XI	7	**-, 17 beurten/jaar**		week 11		week 14	week 16	week 18		week 20	week 22	week 24		week 26	week 28	week 30	week 32	week 34	week 36	week 38		week 40	week 42	week 44		
XI	8	**Beheer van kruidachtige vegetaties volgens 11-12**																								
XI	9	**Opschik van kruidachtige vegetaties 11-12.3**			week 13																					
XI	10	**Het beheer van bomen volgens 11-13**																								
XI	11	**Het wegnemen van waterloten en wortelopslag 11-13.2.7**											week 25							week 38						
XI	12	**Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14**																								
XI	13	**Maaien onder en tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.1**					week 16				week 22					week 30			week 36							
XI	14	**Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters 11-14.3**					week 16				week 22					week 30			week 36				week 42			
XI	15	**Scheren van hagen en beplantingsmassieven 11-14.5**																								
XI	16	**scheren van haag**							week 19 -22										week 36-39							
XI	17	**Jaarlijkse snoei- scheerbeurt overhangende takken kant bedrijven.**																							week 47	week 48
XI	18	**Globale Som diverse werken op dienstbevel**	week 1 tem week 48																							